



Formato OP-3

Nombre del Ente COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

Reporte de avance fisico-financiero de obras y/o servicios, del 01 de ENERO al 31 de DICIEMBRE de 2023.

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)						(8)		
No. de obra	Ramo / Fondo / Programa	Nombre de la obra y/o servicio	Contratación		Empresa contratista	Residente designado	Presupuestal						Avance		
			Número de contrato	Importe			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Físico %	Financ. (11)
1	CAPAT	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA	N.A.	0.00	N.A.	ROGELIO MIRANDA SOTELO	73,865.51	0.00	6,748.03	6,748.03	6,748.03	6,748.03	67,217.48	9.12	9.12
2	CAPAT	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	N.A.	0.00	N.A.	JULI BARRERA FILGUERA	416,010.41	0.00	294,793.11	294,793.11	294,793.11	294,793.11	121,217.30	70.86	70.86
3	CAPAT	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	N.A.	0.00	N.A.	FRANCISCO GUZMAN AVILA	3,000,512.31	-1,619,860.94	1,380,651.16	1,380,651.16	1,380,651.16	1,380,651.16	0.21	46.01	46.01
4	CAPAT	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCIÓN	N.A.	0.00	N.A.	LUIS EDUARDO DELGADO OCAMPO	599,200.00	0.00	388,547.60	388,547.60	388,547.60	388,547.60	200,652.40	65.94	65.94
Total							(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)		

Elaboró

Galdino Hernández Díaz
Director del Área Operativa y
Área Técnica de CAPAT



Revisó

C.P. Jose Daniel Macedo Flores
Director Administrativo y financiero de la
CAPAT



C. P. Alfredo Estrada Hernández
Director General de la CAPAT



H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
DE TAXCO DE ALARCON, QUERRERO
2021-2024

Comisión de Agua Potable y
Alcantarillado de Taxco.



ÓRGANO DE CONTROL