



Nombre del Ente: **COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO**

Reporte de avance físico-financiero de obras y/o servicios, del 01 de ENERO al 31 de diciembre de 2024.



Formato OP-3

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)						(8)		
No. de obra	Ramo / Fondo / Programa	Nombre de la obra y/o servicio	Contratación		Empresa contratista	Residente designado	Presupuestal						Avance		
			Número de contrato	Importe			Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	Físico %	Financ. (11)
1	CAPAT	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA POTABILIZADORA	N.A.	0.00	N.A.	ROGELIO MIRANDA SOTELO	120,000.00	0.00	111,183.18	111,183.18	111,183.18	111,183.18	8,816.82	92.65	92.65
2	CAPAT	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES	N.A.	0.00	N.A.	JULI BARRERA FIGUERA	864,833.31	-185,960.88	678,872.43	678,872.43	6,291.40	6,291.40	672,581.03	0.93	0.93
3	CAPAT	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE CONDUCCION	N.A.	0.00	N.A.	FRANCISCO GUZMAN AVILA	2,000,000.00	623,725.02	2,623,725.02	2,474,844.83	2,474,844.83	2,474,844.83	148,880.19	94.33	94.33
4	CAPAT	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LINEAS DE DISTRIBUCION	N.A.	0.00	N.A.	LUIS EDUARDO DELGADO OCAMPO	589,697.00	1,545,263.14	2,134,345.90	2,134,345.90	2,134,345.90	2,134,345.90	0.00	100.00	100.00
Total							(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)	(10)		

Elaboró

Arq. Galdino Hernández Díaz
Director del Area Técnica de CAPAT

Revisó

Lic. Yesenia Argüello Carranza
Directora Administrativa y financiera

Aprobó

Mtro. Francisco Javier Rios Martinez
Director General

Vo-Bo

C.P. Bulmaro Mundo Reyna
Contralor Interno y/o Comisario

